



Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
„SEPARATOR” Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 48, 41-706 Ruda Śląska
email: biuro@bpseparator.com.pl, www.bpseparator.com.pl

Nr Umowy: **ZPI/5/2025** z dn. 27.01.2026 r.

nr Archiwalny: 3118/T

Rejestr SEPARATOR: **26003**

INWESTOR :

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna

ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dla zadania:

REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/Dz630 BYTOM FAZANIEC

ADRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANO-REMONTOWYCH:

OES Czarny Las Bytom Fazaniec,
rejon ulicy Bytomskiej w Rudzie Śląskiej

Lokalizacja	Numery działek
Obręb: Orzegów gmina: Ruda Śląska powiat: Ruda Śląska, województwo śląskie	1303/349, 2572/29, 2931, 2932

Ruda Śląska, marzec 2026 r.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „SEPARATOR” Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 48; 41-706 Ruda Śląska	Nr umowy SEPARATOR 26003	Nr archiwalny 3118/B	Nr strony 2
INFORMACJA DO PLANU BIOZ dla zadania: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/Dz630 BYTOM FAZANIEC			

SPIS ZAWARTOŚCI:

- 1) STRONA TYTUŁOWA
- 2) PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA
- 3) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
- 4) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
- 5) ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW
- 6) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
- 7) WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA
- 8) ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „SEPARATOR” Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 48; 41-706 Ruda Śląska	Nr umowy SEPARATOR 26003	Nr archiwalny 3118/B	Nr strony 3
INFORMACJA DO PLANU BIOZ dla zadania: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/Dz630 BYTOM FAZANIEC			

2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Podstawę opracowania stanowią:

- Wizje lokalne wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego dostępnych części konstrukcji obiektu;
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Inwentaryzacja stanu istniejącego obiektu ,
- Przedmiotowe przepisy, normy i instrukcje z zakresu opracowania

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, wraz z późn. zm.), Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Prace będą prowadzone na istniejącym obiekcie: **PODPORA WODOCIĄGU DN1000/DZ630 BYTOM FAZANIEC**, która znajduje się na działkach nr 1303/349; 2572/29; 2931; 2932, teren OES Czarny Las Bytom Fazaniec, rejon ulicy Bytomskiej w Rudzie Śląskiej.

5. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Zakres robót obejmuje wykonanie prac objętych Projektem Technicznym dla zadania pod nazwą: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/DZ630 BYTOM FAZANIEC.

Zakres prac projektowych obejmuje prace remontowe podpory wodociągu w zakresie konstrukcji żelbetowej.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „SEPARATOR” Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 48; 41-706 Ruda Śląska	Nr umowy SEPARATOR 26003	Nr archiwalny 3118/B	Nr strony 4
INFORMACJA DO PLANU BIOZ dla zadania: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/Dz630 BYTOM FAZANIEC			

Szczegółowa kolejność realizacji robót na przedmiotowym obiekcie została opisana w Projekcie Technicznym.

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W rejonie robót zagrożenie stwarzają następujące elementy zagospodarowania terenu:

- ryzyko upadku z wysokości podpory wodociągu,
- brak zabezpieczenia terenu wokół zdegradowanej belki podpory,
- niebezpieczeństwo związane z niestabilnością terenu wokół podpory.

7. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót :

- Zagrożenie upadkiem z wysokości w czasie robót montażowych i budowlanych prowadzonych w czasie wykonywania prac remontowych,
- Zagrożenie upadkiem z rusztowań lub ich użytkowanie niezgodnie z ich DTR-ką, w czasie prowadzenia prac remontowych podpory z wykorzystaniem rusztowań.
- Zagrożenie łukiem elektrycznym w czasie robót spawalniczych związanych z wymianą zniszczonych korozją elementów infrastruktury technologicznej
- Zagrożenie płomieniem palnika gazowego w czasie robót spawalniczych związanych z cięciem istniejącej konstrukcji przewidzianej do demontażu w wyniku zniszczeń korozją.
- Zagrożenie poparzeniem termicznym w czasie prowadzenia robót spawalniczych przy robotach związanych z wymianą zniszczonych elementów konstrukcji stalowej i infrastruktury technologicznej
- Zagrożenie chemiczne w czasie prowadzenia robót antykorozyjnych, w czasie układania powłok izolacyjnych,
- Zagrożenie potknięciem lub upadkiem na tym samym poziomie w rejonie prowadzonych robót.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „SEPARATOR” Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 48; 41-706 Ruda Śląska	Nr umowy SEPARATOR 26003	Nr archiwalny 3118/B	Nr strony 5
INFORMACJA DO PLANU BIOZ dla zadania: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/Dz630 BYTOM FAZANIEC			

- Zagrożenie przeciążeniem układu kostnego w czasie prowadzenia ręcznych robót transportowych.
- Zagrożenia klimatyczne w czasie prowadzenia robót na otwartej przestrzeni w obiekcie wystawionym na działania warunków klimatycznych.
- Zagrożenie odpryskami betonu w czasie wykonywania robót naprawczych konstrukcji żelbetowej podpory
- Zagrożenie trującą atmosferą w czasie prowadzenia robót spawalniczych, cięcia lub szlifowania konstrukcji stalowej oraz w czasie robót antykorozyjnych.
- Zagrożenia w czasie prowadzenia prac antykorozyjnych.
- Zagrożenie zaprószeniem oczu w czasie czyszczenia istniejącej konstrukcji stalowej lub spoin, w czasie prowadzenia robót naprawczych konstrukcji żelbetowej oraz w czasie przygotowywania gotowych zapraw naprawczych.
- Zagrożenie oparzeniem gałki oka w czasie prowadzenia prac spawalniczych.
- Zagrożenie pyłem w czasie czyszczenia konstrukcji stalowej, w czasie czyszczenia spoin oraz w czasie robót wyburzeniowych.
- Zagrożenie przygnieceniem lub uderzeniem elementem w czasie robót demontażowych lub montażowych elementów konstrukcji obiektu.
- Zagrożenie uderzeniem spadającym elementem,
- Zagrożenie pracą żurawia w czasie prac demontażowych, montażowych, oraz w czasie wyładunku lub załadunku konstrukcji z wykorzystaniem żurawia.
- Zagrożenie uderzenie wężem pod ciśnieniem w czasie prac z użyciem narzędzi pneumatycznych.
- Zagrożenie skaleczeniem w czasie prowadzenia robót demontażowych,
- Zagrożenie hałasem w czasie robót remontowych z użyciem młotów udarowych i w czasie użytkowania narzędzi wytwarzających hałas.

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem robót dla zadania pod nazwą: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/DZ630 BYTOM FAZANIEC, opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót, kartę oceny ryzyka zawodowego i plan BIOZ. Kierownik

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „SEPARATOR” Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 48; 41-706 Ruda Śląska	Nr umowy SEPARATOR 26003	Nr archiwalny 3118/B	Nr strony 6
INFORMACJA DO PLANU BIOZ dla zadania: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/Dz630 BYTOM FAZANIEC			

robót jest zobowiązany zapoznać pracowników z instrukcją bezpiecznego prowadzenia robót, z kartą oceny ryzyka zawodowego oraz z planem BIOZ. Wszystkie prace spawalnicze na prowadzić przestrzegając przepisów obowiązujących w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów Spółka Akcyjna na terenie OES Czarny Las Bytom Fazaniec. Wszystkie roboty szczególnie niebezpieczne muszą być stale nadzorowane przez kierownika robót lub brygadzystę prowadzącego roboty.

ZAGADNIENIA BHP I PPOŻ.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku o sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47, poz. 401)

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29, poz. 44) ze zmianami (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.)

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w pomieszczeniu kierownika budowy.

	Imię, Nazwisko	Podpis
Opracowała :	mgr inż. Elżbieta GLOC	

Koniec opracowania.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „SEPARATOR” Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 48; 41-706 Ruda Śląska	Nr umowy SEPARATOR 26003	Nr archiwalny 3118/B	Nr strony 7
INFORMACJA DO PLANU BIOZ dla zadania: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/Dz630 BYTOM FAZANIEC			



Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
„SEPARATOR” Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 48, 41-706 Ruda Śląska
email: biuro@bpseparator.com.pl, www.bpseparator.com.pl

Nr Umowy: **ZPI/5/2025** z dn. 27.01.2026 r.

nr Archiwalny: 3118/T

Rejestr SEPARATOR: **26003**

INWESTOR :

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna

ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dla zadania:

REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/Dz630 BYTOM FAZANIEC

ADRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANO-REMONTOWYCH:

OES Czarny Las Bytom Fazaniec,
rejon ulicy Bytomskiej w Rudzie Śląskiej

Lokalizacja	Numery działek
Obręb: Orzegów gmina: Ruda Śląska powiat: Ruda Śląska, województwo śląskie	1303/349, 2572/29, 2931, 2932

Ruda Śląska, marzec 2026 r.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „SEPARATOR” Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 48; 41-706 Ruda Śląska	Nr umowy SEPARATOR 26003	Nr archiwalny 3118/B	Nr strony 2
INFORMACJA DO PLANU BIOZ dla zadania: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/Dz630 BYTOM FAZANIEC			

SPIS ZAWARTOŚCI:

- 1) STRONA TYTUŁOWA
- 2) PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA
- 3) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
- 4) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
- 5) ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW
- 6) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
- 7) WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA
- 8) ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „SEPARATOR” Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 48; 41-706 Ruda Śląska	Nr umowy SEPARATOR 26003	Nr archiwalny 3118/B	Nr strony 3
INFORMACJA DO PLANU BIOZ dla zadania: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/Dz630 BYTOM FAZANIEC			

2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Podstawę opracowania stanowią:

- Wizje lokalne wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego dostępnych części konstrukcji obiektu;
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Inwentaryzacja stanu istniejącego obiektu ,
- Przedmiotowe przepisy, normy i instrukcje z zakresu opracowania

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, wraz z późn. zm.), Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Prace będą prowadzone na istniejącym obiekcie: **PODPORA WODOCIĄGU DN1000/DZ630 BYTOM FAZANIEC**, która znajduje się na działkach nr 1303/349; 2572/29; 2931; 2932, teren OES Czarny Las Bytom Fazaniec, rejon ulicy Bytomskiej w Rudzie Śląskiej.

5. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Zakres robót obejmuje wykonanie prac objętych Projektem Technicznym dla zadania pod nazwą: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/DZ630 BYTOM FAZANIEC.

Zakres prac projektowych obejmuje prace remontowe podpory wodociągu w zakresie konstrukcji żelbetowej.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „SEPARATOR” Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 48; 41-706 Ruda Śląska	Nr umowy SEPARATOR 26003	Nr archiwalny 3118/B	Nr strony 4
INFORMACJA DO PLANU BIOZ dla zadania: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/Dz630 BYTOM FAZANIEC			

Szczegółowa kolejność realizacji robót na przedmiotowym obiekcie została opisana w Projekcie Technicznym.

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W rejonie robót zagrożenie stwarzają następujące elementy zagospodarowania terenu:

- ryzyko upadku z wysokości podpory wodociągu,
- brak zabezpieczenia terenu wokół zdegradowanej belki podpory,
- niebezpieczeństwo związane z niestabilnością terenu wokół podpory.

7. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót :

- Zagrożenie upadkiem z wysokości w czasie robót montażowych i budowlanych prowadzonych w czasie wykonywania prac remontowych,
- Zagrożenie upadkiem z rusztowań lub ich użytkowanie niezgodnie z ich DTR-ką, w czasie prowadzenia prac remontowych podpory z wykorzystaniem rusztowań.
- Zagrożenie łukiem elektrycznym w czasie robót spawalniczych związanych z wymianą zniszczonych korozją elementów infrastruktury technologicznej
- Zagrożenie płomieniem palnika gazowego w czasie robót spawalniczych związanych z cięciem istniejącej konstrukcji przewidzianej do demontażu w wyniku zniszczeń korozją.
- Zagrożenie poparzeniem termicznym w czasie prowadzenia robót spawalniczych przy robotach związanych z wymianą zniszczonych elementów konstrukcji stalowej i infrastruktury technologicznej
- Zagrożenie chemiczne w czasie prowadzenia robót antykorozyjnych, w czasie układania powłok izolacyjnych,
- Zagrożenie potknięciem lub upadkiem na tym samym poziomie w rejonie prowadzonych robót.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „SEPARATOR” Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 48; 41-706 Ruda Śląska	Nr umowy SEPARATOR 26003	Nr archiwalny 3118/B	Nr strony 5
INFORMACJA DO PLANU BIOZ dla zadania: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/Dz630 BYTOM FAZANIEC			

- Zagrożenie przeciążeniem układu kostnego w czasie prowadzenia ręcznych robót transportowych.
- Zagrożenia klimatyczne w czasie prowadzenia robót na otwartej przestrzeni w obiekcie wystawionym na działania warunków klimatycznych.
- Zagrożenie odpryskami betonu w czasie wykonywania robót naprawczych konstrukcji żelbetowej podpory
- Zagrożenie trującą atmosferą w czasie prowadzenia robót spawalniczych, cięcia lub szlifowania konstrukcji stalowej oraz w czasie robót antykorozyjnych.
- Zagrożenia w czasie prowadzenia prac antykorozyjnych.
- Zagrożenie zaprószeniem oczu w czasie czyszczenia istniejącej konstrukcji stalowej lub spoin, w czasie prowadzenia robót naprawczych konstrukcji żelbetowej oraz w czasie przygotowywania gotowych zapraw naprawczych.
- Zagrożenie oparzeniem gałki oka w czasie prowadzenia prac spawalniczych.
- Zagrożenie pyłem w czasie czyszczenia konstrukcji stalowej, w czasie czyszczenia spoin oraz w czasie robót wyburzeniowych.
- Zagrożenie przygnieceniem lub uderzeniem elementem w czasie robót demontażowych lub montażowych elementów konstrukcji obiektu.
- Zagrożenie uderzeniem spadającym elementem,
- Zagrożenie pracą żurawia w czasie prac demontażowych, montażowych, oraz w czasie wyładunku lub załadunku konstrukcji z wykorzystaniem żurawia.
- Zagrożenie uderzenie wężem pod ciśnieniem w czasie prac z użyciem narzędzi pneumatycznych.
- Zagrożenie skaleczeniem w czasie prowadzenia robót demontażowych,
- Zagrożenie hałasem w czasie robót remontowych z użyciem młotów udarowych i w czasie użytkowania narzędzi wytwarzających hałas.

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem robót dla zadania pod nazwą: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/DZ630 BYTOM FAZANIEC, opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót, kartę oceny ryzyka zawodowego i plan BIOZ. Kierownik

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „SEPARATOR” Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 48; 41-706 Ruda Śląska	Nr umowy SEPARATOR 26003	Nr archiwalny 3118/B	Nr strony 6
INFORMACJA DO PLANU BIOZ dla zadania: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/Dz630 BYTOM FAZANIEC			

robót jest zobowiązany zapoznać pracowników z instrukcją bezpiecznego prowadzenia robót, z kartą oceny ryzyka zawodowego oraz z planem BIOZ. Wszystkie prace spawalnicze na prowadzić przestrzegając przepisów obowiązujących w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów Spółka Akcyjna na terenie OES Czarny Las Bytom Fazaniec. Wszystkie roboty szczególnie niebezpieczne muszą być stale nadzorowane przez kierownika robót lub brygadzystę prowadzącego roboty.

ZAGADNIENIA BHP I PPOŻ.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku o sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47, poz. 401)

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29, poz. 44) ze zmianami (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.)

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w pomieszczeniu kierownika budowy.

	Imię, Nazwisko	Podpis
Opracowała :	mgr inż. Elżbieta GLOC	

Koniec opracowania.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „SEPARATOR” Sp. z o. o. ul. Nowy Świat 48; 41-706 Ruda Śląska	Nr umowy SEPARATOR 26003	Nr archiwalny 3118/B	Nr strony 7
INFORMACJA DO PLANU BIOZ dla zadania: REMONT PODPORY WODOCIĄGU DN1000/Dz630 BYTOM FAZANIEC			